



Consorzio di Bonifica Dugali - Naviglio - Adda Serio

DETERMINA DI RISOLUZIONE CONTRATTO DI APPALTO PER GRAVE RITARDO E INADEMPIMENTO ART. 122 DEL D.LGS.36/2023

“AMMODERNAMENTO IMPIANTO IDROVORO SUL COLATORE POZZOLO”.

CUP B97B16000470003 CIG B0490684AD

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- con determina prot. 0003776 del 9 maggio 2024 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa SUARDI S.r.l. con sede in CASCINA CASELLE NUOVE 1 Comune MALAGNINO Prov. CREMONA, CF/P.IVA 01467890198 (“di seguito per brevità definito l'appaltatore”), per un valore di € 457.433,40 di cui € 14.631,83 a titolo di oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. di legge;
- in data 29 maggio 2024 al repertorio n.1179 è stato sottoscritto il relativo contratto;
- in data 15 luglio 2024 si è proceduto alla consegna dei lavori, per essere ultimati entro 240 giorni.

Verificato che:

- la Direzione Lavori, come emerge da ordini di servizio n. 1 del 16 settembre 2024 e n. 2 del 16 ottobre 2024, verbale sullo stato dell'arte delle opere realizzate del 6 novembre 2024 e relazione sulla consistenza dei lavori eseguiti dell'8 novembre 2024 (documentazione tutta che si intende integralmente richiamata alla presente quale parte integrante e sostanziale), ha rilevato che i lavori non procedono nei tempi richiesti dal cronoprogramma, con numerose e rilevanti inadempienze da parte dell'appaltatore;

Ritenuto che quanto sopra sia indice di scarsa affidabilità dell'appaltatore e che sia configurabile come grave ritardo e inadempimento da parte ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

Preso atto che l'appaltatore ha prodotto:

- polizza fideiussoria per l'anticipazione ex art. 125 D.Lgs 36/2023 n. HEC000881F/P/2024 emessa da Accredited Insurance Europe Limited con somma garantita pari a € 93.773,85;
- polizza fideiussoria definitiva ex art. 117 del D.Lgs. 36/2023 n. HEC000697F/P/2024 emessa da Accredited Insurance Europe Limited con somma garantita pari a € 22.871,67:

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- 1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di risolvere in danno dell'appaltatore, alla luce dei motivi dedotti in narrativa, per grave ritardo e inadempimento, il contratto di appalto in parola avente rep.1179 del 29 maggio 2024;
- 3) di procedere alla comunicazione del presente provvedimento all'appaltatore e alla compagnia assicurativa garante dell'anticipazione e della buona esecuzione del contratto al fine delle relative escussioni, anche per recuperare le somme anticipate dalla scrivente stazione appaltante e i danni derivanti dall'anticipato scioglimento del contratto e dalla necessità di procedere con un nuovo affidamento ad altro operatore economico nel quadro della normativa di riferimento, dando atto che la risoluzione contrattuale avrà effetto a far data del ricevimento della comunicazione stessa;
- 4) di attivare tutte le iniziative necessarie e previste per liberare l'area di cantiere;
- 5) di riservarsi di quantificare gli ulteriori danni conseguenti e riconnessi all'inadempimento dell'appaltatore;



- 6) di procedere alla segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- 7) di procedere alla pubblicazione secondo le forme e i termini stabiliti dalla legge.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Paolo
Micheletti)
DOCUMENTO FIRMATO
DIGITALMENTE